

Calendrier du déploiement de la fibre optique dans la MRC Brome-Missisquoi

* Conditionnelle à la réception des permis des propriétaires de structures selon les délais contractuels

| MUNICIPALITÉS | PHASES | DÉBUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION* | Objectif réseau disponible chez le client | Étapes de déploiement | | | | | |
|----------------------------|----------|------------------------------------|---|---------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| | | | | 1-Relevés poteaux Terrain | 2-Conception des plans | 3-Demande de permis | 4-Réception des permis | 5-Construction du réseau | 6-Réseau disponible chez le client |
| Pike River | En cours | Débutés | Juin | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 96% |
| Stanbridge Station | Complété | Complété | Complété | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Bedford | Complété | Complété | Complété | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Le Canton de Bedford | Complété | Complété | Complété | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Notre-Dame-de-Stanbridge | Complété | Complété | Complété | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Saint-Ignace-de-Stanbridge | Complété | Complété | Complété | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Saint-Armand | Complété | Complété | Complété | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Stanbridge East | Complété | Complété | Complété | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Sainte Sabine | Complété | Complété | Complété | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Abercorn | Complété | Complété | Complété | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Dunham | En cours | Débutés | Juin | 100% | 100% | 100% | 99% | 95% | 93% |
| East Farnham | En cours | Débutés | Juin | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 0% |
| Frelighsburg | En cours | Débutés | Juin | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 94% |
| Farnham | En cours | Débutés | Juillet | 100% | 100% | 100% | 99% | 80% | 75% |
| Cowansville | En cours | Débutés | Juillet | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 59% |
| Brigham | En cours | Débutés | Juillet | 100% | 100% | 100% | 100% | 68% | 29% |
| Bromont | En cours | Débutés | Juillet | 100% | 100% | 100% | 95% | 47% | 0% |
| Brome | En cours | Débutés | Août | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% |
| Lac-Brome | En cours | Débutés | Août | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 0% |
| Sutton | En cours | Débutés | Septembre | 100% | 100% | 100% | 96% | 72% | 0% |
| Bolton-Ouest | En cours | Débutés | Septembre | 100% | 100% | 100% | 100% | 57% | 0% |

Veillez prendre en note que la construction du réseau peut uniquement commencer lorsque les permis ont été reçus en totalité pour un secteur donné.